PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

PEMBUATAN LOADING POINT OB

PPA-ADRO-IK-PRO-12

Dibuat Oleh	: **Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 17/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 17/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 17/12/2025**


PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-12 No. Revisi : 02 Edisi : 02 Halaman : 2 of 4 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 17 Desember 2025
	PEMBUATAN LOADING POINT OB	

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025
5.	03	Penambahan keterangan pada no 3 aktivitas point C	17 Desember 2025

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA** **PEMBUATAN LOADING POINT OB**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-12 No. Revisi : 02 Edisi : 02 Halaman : 3 of 4 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 17 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Persiapan**	a. Pengecekan area rencana loading point dengan melihat Pita Petunjuk sesuai yang telah dipasang oleh tim survey/ pit kontrol. b. Rencana pembentukan front loading juga bisa dilihat pada planing 3 days *rolling plan* dari pit kontrol	Group Leader
2.	**Pembersihan lokasi loading point**	Sebelum lokasi diratakan untuk loading point terlebih dahulu harus bersih dari : a. Lumpur b. Aliran air c. Tumpukan Kayu	Group Leader
3.	**Pembentukan front loading**	Lokasi rencana loading yang telah dibersihkan, langsung diratakan rapi dengan cara : a. Memotong bagian yang tinggi (ripping dozing) diisikan ke bagian yang lebih rendah b. Menyiapkan area manuver hauler dan melebarkan front dengan standart lebar front 2x (lebar unit hauler + turning radius) c. Pada Pembentukan front loading wajib diperhatikan arah drainase/ arah air keluar dari front loading menuju drainase utama sesuai desain terupdate, yaitu dengan pembentukan grading front atau pembuatan codetan setiap kemajuan front loading.	Group Leader
4.	**Pembentukan Tanggul Front**	Loading point yang salah satu bagiannya berbatasan dengan beda tinggi perlu dibuatkan tanggul pengaman dengan ukuran standar : Adapun ukuran tanggul pengaman : a. Tinggi ¾ tinggi tyre unit terbesar b. Lebar bawah 3,83 meter. c. Lebar atas 1,5 meter  	Group Leader

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
5.	**Finishing dan Perapian Loading point**	Finishing loading point adalah pekerjaan meratakan dan menghaluskan loading point, membentuk arah aliran air , serta melakukan general untuk menurunkan material gantung di sekitar area front loading sehingga loading point layak digunakan serta melengkapi rambu sesuai lalu lintas operasional.	Group Leader