PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI


INSTRUKSI KERJA

PEMASANGAN GORONG - GORONG

PPA-ADRO-IK-PRO-14



Dibuat Oleh : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 01/12/2025**
Group Leader



Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/12/2025**
Departement Head



Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/12/2025**
Penanggung Jawab Operational

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bpk Mustofa ke Bpk. Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bpk. Handy Sastradi Ke Bpk. Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Persiapan**	a. Pastikan lokasi pemasangan gorong – gorong telah terpasang pita dan sesuai elevasi yang ditentukan terutama untuk inlet dan outlet nya b. Pastikan unit yang akan digunakan untuk pemasangan gorong - gorong sesuai kebutuhan dan layak untuk di operasikan, unit yang digunakan bisa menyesuaikan ukuran dan kedalam gorong - gorong	GL Pit Service & Operator A2B
2.	**Penarikan gorong - gorong**	a. Penarikan gorong – gorong dari lokasi menuju tempat pemasangan gorong - gorong dianjurkan menarik dengan grader atau bulldozer, pada gorong – gorong dilengkapi hook untuk menempatkan sling / tali / rantai b. Sling / rantai / tali diusahakan sependek mungkin c. Lakukan pemeriksaan sekitar gorong - gorong untuk memastikan posisi aman saat dilakukan penarikan d. Pastikan riper tersedia dan dalam keadaan baik (untuk unit grader dan D155), pastikan hook dan pin dalam keadaan baik (untuk D85) e. Pasang sling / tali / rantai ke unit penarik dan pastikan posisi nya seimbang dan sependek mungkin, jika menggunakan grader pasang pada bagian tengah. f. Jika sudah terpasang dengan baik angkat point ripper agar posisi gorong – gorong terangkat, tidak sangkut saat dirtarikserta proses penarikan tidak berat g. Lakukan komunikasi radio dan informasi penarikan gorong – gorong terutama saat melewati tikungan h. Lepas dengan memperhatikan titik jepit antara gorong – gorong dan tanah serta tempatkan gorong-gorong pada tempat yang aman dan telah ditentukan	GL Pit Service & Operator A2B

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
3.	**Proses Pemasangan gorong – gorong**	a. Pasang rambu perbaikan jalan untuk lokasi pemasangan gorong – gorong pada jalan aktif. b. Pada jalan aktif lakukan penggalian pada satu sisi jalan dahulu c. Gali tempat gorong-gorong sesuai elevasi yang diminta d. Pada sisi inlet beri sedimen pont yang berfungsi untuk mengurangi material masuk ke gorong - gorong dan tanggulan penahan jika kondisi sudah berair untuk menghindari air masuk pada galian e. Jika penggalian sudah selesai maka tempatkan gorong-gorong, panjang maks. Gorong-gorong yang bisa diangkat maksimal 15m untuk excavator sekelas PC400 jika lebih maka pengangkatan dilakukan dengan 2 unit excavator pada masing-masing ujung gorong-gorong dan menggunakan tali / sling / rantai f. Posisi saat mengangkat harus seimbang, pastikan excavator pada posisi **L mode** g. Tempat kan secara perlahan pada area galian untuk menghindari gorong-gorong patah pada sambungan las h. Untuk gorong-gorong tanpa pengelasan, misalnya panjang lebih 15m atau karena proses pemasangan pada jalan yang aktif dan diperlukan pemasangan per jalur maka pada sambungan harus rata dan rapat, lalu pada sambungan ditutup dengan karet ban dalam tyre untuk menghindari kebocoran yang mengakibatkan gorong-gorong buntu. i. Setelah gorong-gorong tertata timbun dengan sisa material galian jika materialnya kering dan keras, jika material lembek maka harus dimintakan material keras agar timbunan padat dan tidak mengakibatkan gorong-gorong bengkok atau putus. j. Buka tanggul pada sisi inlet agar air mengalir, dan pastikan dilakukan inspeksi pada sedimen pont untuk menghindari sedimen pont penuh dan material masuk ke gorong - gorong	GL Pit Service & Operator A2B GL Pit Service & Operator A2B

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		k. Rapikan timbunan gorong – gorong dengan unit grader atau buldozer l. Beri tanggul pengaman pada sisi outlet dan inlet serta rambu terdapat gorong – gorong untuk menghindari terkena ripping grader atau bulldozer	