PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

PEKERJAAN REPLACE MATERIAL JALAN ANGKUT


PPA-ADRO-IK-PRO-21



Dibuat Oleh : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 01/12/2025**
Group Leader



Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/12/2025**
Departement Head



Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/12/2025**
Penanggung Jawab Operational

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Pengecekan area**	Lakukan pengecekan area dengan memastikan: a. Jumlah titik area yang akan diperbaiki. b. Ketersediaan alat support (bulldozer / excavator, motor grader, compactor,) c. Ketersediaan material pengganti (material OB, Atau Material Bagus.) d. Jika material pengganti didapatkan dari pit, informasikan dahulu dengan pengawas tentang kebutuhan material dan lokasi perbaikan.	Group Leader
2.	**Persiapan**	a. Lakukan persiapan lokasi agar unit yang akan beroperasi aman melakukan aktivitas dengan cara memasang rambu perbaikan jalan sejauh 100m pada jalur kosongan dan muatan. b. Pastikan unit yang akan digunakan untuk perbaikan sesuai kebutuhan dan sudah dilakukan p2h unit.	Group Leader & Operator
3	**Proses Perbaikan Jalan**	a. Lakukan penggalian pada jalan yang lembek, kedalaman penggalian tergantung kondisi jalan yang akan dilakukan perbaikan. b. Jika material penggalian sedikit cukup digali dan disidecast ke tepi untuk dijadikan tanggul, namun jika banyak perlu dimuat dan dibuang pada area yang telah ditentukan. c. Bekas galian ditimbun dengan material OB dengan kualitas good. d. DT/HD bermuatan material bagus manuver perlahan dan perhatikan spion saat mundur. e. Mundur pelan ke lubang bekas galian, berhenti pada tempat yang rata, keras dan stabil. Agar saat vessel di angkat Unit DT/HD tidak amblas yang membuat unit miring dan berpotensi rebah. f. Jika saat dumping unit terasa miring karena amblas maka segera turunkan vessel, maju untuk pindah posisi dan infokan ke pangawas agar dilakukan perbaikan.	Group Leader

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		g. Dumping perlahan, setelah material terdumping habis turunkan vessel hingga turun sempurna. Dilarang menurunkan vessel sambil unit jalan karena merusak silinder dump dan mempengaruhi keseimbangan unit. h. Pastikan dumping material mengikuti perintah/aba - aba petugas dumping melalui radio. i. Rapikan material dumpingan dengan Dozer /excavator. j. Tambahkan material apabila masih terdapat undulasi dan cekungan. k. Ratakan material dengan motor grader. l. Jika grader selesai meratakan maka pekerjaan dilanjutkan pemadatan dengan Vibro Compactor. m. Pastikan lalu lintas di area terkendali dengan aba – aba dan pengawasan dari traffic man atau pengawas.	
4.	**Selesai Perbaikan Jalan**	a. Setelah Proses perbaikan jalan selesai, rambu maintenance bisa di amankan dan aktivitas lalu lintas di area maintenance kembali normal. b. Setelah pemadatan selesai selanjutnya perlu dibentuk crossfall menggunakan grader secara bertahap sampai dengan kemiringan yang sudah ditentukan sebelumnya.	Group Leader & Operator
5.	**Penanganan Keadaan Darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka perhatikan hal-hal berikut: a. Apabila operator melihat aktivitas yang membahayakan dapat menginformasikan langsung kepada pengawas. b. Apabila kondisi tidak aman pengawas/ Group Leader wajib menghentikan aktivitas dan lapor ke atasan. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat	Group Leader