PPA

**PT PUTRA PERKASA ABADI**


**INSTRUKSI KERJA**

# MEMINDAHKAN & MENGOPERASIKAN TOWER LAMP


**PPA-ADRO-IK-PRO-22**



**Dibuat Oleh** : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 10/03/2026**
**Group Leader**



**Ditinjau Oleh** : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 10/03/2026**
**Departement Head**



**Disetujui Oleh** : **Wahyu Binuko** **Tgl : 10/02/2026**
**Penanggung Jawab Operational**

## CATATAN REVISI

| NO. | HALAMAN | URAIAN REVISI | TANGGAL |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 | Perubahan template dokumen IK | 27 Juli 2023 |
| 2. | 01 | Perubahan template dokumen IK | 15 Oktober 2023 |
| 3. | 01 | Perubahan<br>a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina<br>b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir | 24 Oktober 2024 |
| 4. | 01 | Perubahan PJO | 01 Desember 2025 |
| 5. | 01 | Perubahan judul IK | 10 Maret 2026 |
| 6. | 03 | Penamabahan langkah pengoperasian TL | 10 Maret 2026 |

## A. LANGKAH KERJA

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Periksa dan Pakai Alat Pelindung Diri (APD)** | Aktivitas ini Bisa mengakibatkan terbentur atau terjatuh maka gunakan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera.<br>APD (helm, sepatu pelindung, kacamata pelindung, sarung tangan dan pakaian bereflektor berlengan panjang) harus diperiksa dalam keadaan baik dan dipakai dengan benar saat bekerja. | Pit Service Crew / Group Leader |
| **2.** | **Melakukan Pemeriksaan dan Perawatan Harian (P2H)** | a. Perhatikan kondisi lingkungan di sekitar *tower lamp* sebelum memeriksa, pilih pijakan yang stabil dan tidak berlumpur<br>b. Pastikan posisi anggota tubuh aman saat memeriksa mesin terutama dalam mengechek tower lamp.<br>c. Saat memeriksa sling dan rantai pastikan tangan sudah terlindungi dengan sarung tangan<br>d. Jangan pernah memeriksa *battery/aki* dengan menggunakan api terbuka misal korek api, pemantik api dan sejenisnya.<br>e. Periksa kondisi lampu, rumahan dan kaca – kacanya harus dalam keadaan sempurna, periksa rantai dan sling yang digunakan untuk menarik, pastikan dalam keadaan layak | Pit Service Crew / Group Leader |
| **3** | **Mengoperasikan Tower Lamp** | a. Untuk menyalakan dan menonaktifkan towerlamp ikuti Langkah kerja yang tersedia di masing – masing unit tower lamp.<br>b. Posisi jari tangan saat bekerja menurunkan tiang *tower lamp*, jauhkan dari bagian yang bergerak dan berputar, jika ada perhatikan gerakan kabel *winch*, atau perhatikan area titik jepit.<br>c. Pada saat mereposisi bracket untuk mengatur arah sorot lampu, hindari meletakkan jari tangan pada area titik terjepit.<br>d. Naikan tiang tower lamp dengan menekan tombol naik sampai batas maximumnya. | Pit Service Crew / Group Leader |
| **4.** | **Penarikan Tower Lamp** | a. Towerlamp hanya boleh ditarik dan dipindah tempatkan oleh unit dozer 85SS, Excavator 200, Motor Grader 705A,Motor Grader 825 dan Crane Truck. | |

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| | | b. Dilarang menarik atau memindahkan *tower lamp* dengan menggunakan kendaraan *light vehicle* (LV)<br>c. Pasang *tow bar*/sling pada unit yang akan ditarik terlebih dahulu, perhatikan posisi jari tangan saat pemasangan. Gunakan *shackle* pada kait derek, jika tidak ada maka *shackle* dipasang pada *chassis* unit tersebut. Pasang rantai tambahan jika *tow bar* sewaktu – waktu putus atau patah.<br>d. Posisikan unit penarik berada diatas pijakan yang padat dan kering sehingga traksi roda penarik menjadi maksimum. Pasang *tow bar*/ sling pada unit penarik dan usahakan sudut sling/ *tow bar* selalu minimum, maksimum 30 derajat dari bidang datar. Setelah tow bar terpasang sempurna. | Pit Service Crew / Group Leader |
| **5.** | **Pindahkan *Tower lamp*** | a. Unit penarik tower lamp hanya boleh menggunakan excavator kelas 20 ton, motor grader, dozer 85SS, dan crane truck dan harus memperhatikan kondisi medan yang dilalui, kecepatan maksimum yang diizinkan adalah 20 km/jam, ikuti tata cara mengemudi unit yang benar dan aman. Hindari lubang dalam, tanggul dan jalan yang yang lembek karena bisa mempengaruhi kestabilan tower lamp.<br>1) Jika *tower lamp* dipindahkan menggunakan dengan *crane truck*, agar tidak mengalami unit terguling atau kejatuhan beban maka pastikan :<br>- Kapasitas *crane truck* cukup untuk mengangkat *tower lamp*<br>- Pengoperasian *Crane truck* harus sesuai dengan IK pengangkatan.<br>- Naikkan *tower lamp* ke atas truk dan turunkan dengan perlahan<br>- Orang yang mengatur posisi *tower lamp* diatas Crane Truck wajib sertifikasi Rigger.<br>- *Tower lamp* harus diikat sling pengaman saat berada diatas *crane truck* | Pit Service Crew / Group Leader & operator |

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| | | 2) Jika *tower lamp* dipindahkan menggunakan dengan *dozer*, agar tidak mengalami unit terguling maka pastikan :<br>- Dozer harus di posisikan sejajar dengan *tower lamp* dan berpijak pada lokasi yang rata dan stabil.<br>- Saat mengarahkan dozer mundur dilarang berada di radius area mundur dozer yang mengarah ke *tower lamp.*<br>- Perhatikan jarak aman antara dozer dan *tower lamp* yang akan ditarik yaitu tidak kurang dari radius jangkauan chain sling *tower lamp*.<br>- Perhatikan posisi jari tangan saat memasang atau melepaskan chain sling *tower lamp* pada *Towing Point* dozer (dilarang mengaitkan chain sling diluar *Towing point* dozer).<br>- Saat mengeluarkan dan memasang *lock pin*, pastikan posisi tangan tidak berada di area keluar masuknya *lock pin towing point* .<br>- Saat pemasangan chain sling pada *Towing point*, operator dozer harus turun dari unit dan mematikan unit.<br>- Pastikan *lock pin* dozer terpasang dengan benar pada *Towing point* saat proses penarikan *tower lamp*.<br>- Dilarang memegang chain sling saat proses penarikan *tower lamp* setelah dinyatakan *tower lamp* siap ditarik dan saat *tower lamp* ditarik.<br>- Pastikan selalu adanya komunikasi 2 arah antara operator dozer dan crew penarik *tower lamp*.<br>- Saat proses penarikan dozer harus bergerak secara perlahan menggunakan speed 1 dan jika terdapat boulder atau area tidak rata blade diturunkan untuk meratakan akses tower lamp. | Pit Service Crew / Group Leader & operator |

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| | | - Dozer dilarang melakukan steering di atas $30^0$ (manuver tajam) harus secara perlahan karena berpotensi chain sling terkena track dozer saat steering.<br>- Jika penarikan *tower lamp* lebih dari 300 Meter (Front ke Disposal atau Disposal ke Front ) dan keluar dari Area Tambang harus dilakukan pengawalan / escot dan wajib melakukan komunikasi 2 arah dengan pengguna jalan.<br><br>3) Jika *tower lamp* dipindahkan menggunakan dengan *grader*, agar tidak mengalami unit terguling maka pastikan :<br>- Grader harus di posisikan sejajar dengan *tower lamp* dan berpijak pada lokasi yang rata dan stabil.<br>- Saat mengarahkan Grader mundur dilarang berada di radius area mundur Grader yang mengarah ke *tower lamp.*<br>- Perhatikan jarak aman antara Grader dan *tower lamp* yang akan ditarik yaitu tidak kurang dari radius jangkauan chain sling *tower lamp*.<br>- Perhatikan posisi jari tangan saat memasang atau melepaskan chain sling *tower lamp* pada *point ripper grader.*<br>- Saat mengarahkan atau memasang *chain sling* pada *point ripper*, posisikan tubuh dengan posisi ergonomi dengan cara kaki yang jadi tumpuan bukan punggung.<br>- Dilarang memegang chain sling saat proses penarikan *tower lamp* setelah dinyatakan *tower lamp* siap ditarik dan saat *tower lamp* ditarik.<br>- Pastikan selalu adanya komunikasi 2 arah antara operator *Grader* dan crew penarik *tower lamp*. | Pit Service Crew / Group Leader & operator |

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| | | - Saat proses awal penarikan menggunakan speed 1 untuk menghindari efek gaya kinetic, dan apabila penarikan tower lamp jarak jauh speed disesuaikan dengan beban yang ditarik.<br>- Jika penarikan *tower lamp* keluar dari area tambang harus dilakukan pengawalan / escot dan wajib melakukan komunikasi 2 arah dengan pengguna jalan. | |
| **6** | **Pasang dan Posisikan *Tower lamp*** | a. Atur posisi penempatan *tower lamp* sehingga tidak memaksa orang yang bekerja di area sana menatap langsung terus menerus atau malah membelakangi sinar.<br>b. Posisi *tower lamp* sama tinggi dengan lantai kerja atau lebih tinggi, berada di tempat yang aman dengan jarak ( >20 m dari *slope*, >30 m dari aktivitas alat berat, lantai pijakan harus rata dan stabil.<br>c. Berikan tanggul sekeliling *tower lamp* sebagai batas pengaman. | Pit Service Crew / Group Leader |