PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI


INSTRUKSI KERJA

PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN BASECOURSE


PPA-ADRO-IK-PRO-26



Dibuat Oleh : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 01/12/2025**
Group Leader



Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/12/2025**
Departement Head



Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/12/2025**
Penanggung Jawab Operational

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Persiapan**	Lakukan Pengecekan area dengan memastikan: a. Panjang jalan yang akan dilakukan perbaikan. b. Unit yang akan digunakan untuk penghamparan dan pemadatan layak untuk di operasikan, unit tersebut meliputi : - Motor Grader - Vibro Compactor - Water Truck - Dump Truck c. Ketersediaan material basecourse. d. Area jalan sesuai dengan grade dan elevasi yang ditentukan . e. Pekerjaan jalan menggunakan material basecourse maksimal 80 m dan dilakukan per sisi jalan, bergantian. f. Pasang rambu road contruction pada jalur muatan dan kosongan 50 m dari ujung jalan yang sedang dilakukan pelapisan material basecourse, atau sesuai dengan standar parameter road maintenance & road contruction (PPA-ADRO-SP-PRO-11). g. Pastikan badan jalan yang akan dilakukan penghamparan basecourse sudah padat dan rata, tidak ada area yang undulating ataupun terdapat material lembek, jika ditemukan kondisi tersebut wajib untuk dilakukan perbaikan badan jalan terlebih dahulu.	*Operator & GL HRM*
2.	**Proses Pelapisan Basecourse**	a. Selama proses pelapisan basecourse wajib terdapat pengawas, spotter/traficman, untuk mengatur arah dumping material basecourse dan juga lalu lintas jalan. b. Dumping material basecourse di titik – titik yang telah ditentukan oleh pengawas	*Operator & GL HRM*

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		c. Dumping material wajib mengikuti perintah / aba-aba spotter/pengawas melalui radio. d. Ratakan material basecourse dengan motor grader, dan bentuk crossfall sesuai dengan standar parameter jalan tambang (PPA-ADRO-SP-PRO-03) e. Jika motor grader telah selesai meratakan basecourse maka, pekerjaan dilanjutkan dengan pemadatan menggunakan vibro compactor sebanyak 6 passing. f. Selanjutnya dilakukan penyiraman dengan Water Truck agar material basecourse yang telah dipadatkan lebih terikat dengan badan jalan. g. Lakukan pengukuran CBR, jika didapat nilai < 25 % maka lakukan ulang pemadatan dengan vibro compactor sebanyak 8 passing dan dilanjutkan dengan penyiraman, dan cek kembali nilai CBR nya. Lakukan pengulangan sampai nilainya ≥ 25 %. h. Pastikan lalulintas di area terkendali dengan aba – aba dan pengawasan dari traficman atau pengawas.	*Operator & GL HRM*