PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

MEMASANG DAN MELEPAS POMPA TAMBANG

PPA-ADRO-IK-PRO-28

Dibuat Oleh	: **Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-28 No. Revisi : 03 Edisi : 02 Halaman : 2 of 5 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Desember 2025
	MEMASANG DAN MELEPAS POMPA TAMBANG	

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Pergantian PJO	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Periksa dan pakai.**	a. Kegiatan dapat mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka harus mengacu Safety Golden Rule dan Keselamatan Kerja Perusahaan, gunakan APD untuk mengurangi resiko cedera. b. APD harus diperiksa dalam keadaan baik dan dipakai saat bekerja. c. Orang yang bekerja harus dalam keadaan sehat dan fit dan mempunyai kewenangan bekerja di dekar air (*Near Water*)	GL Pit Service dan Crew Pompa
2.	**Siapkan alat & peralatan.**	Untuk menghindarkan cedera akibat tersandung jatuh, cedera punggung atau kejatuhan barang, maka perhatikan: a. Perhatikan tempat berjalan dan beraktivitas b. Gunakan teknik mengangkat / membawa barang manual dengan benar Alat dan peralatan atau komponen yang dibawa diusahakan diletakkan dalam *toolbox* atau kotak orisinalnya. c. Pastikan alat dan peralatan yang dipilih dalam keadaan baik dan standar serta penggunaannya sesuai pekerjaan d. Sling atau rantai yang digunakan untuk keperluan penarikan, harus dipastikan baik dan kapasitasnya sesuai dengan beban yang akan dibawanya. Tempatkan alat dan peralatan ke atas kendaraan pengangkut, atur sedemikian sehingga stabil di lantai kendaraan. e. Pipa-pipa disiapkan dan diperiksa dalam keadaan baik. f. Jika digunakan *poly pipe / lay flat pipe*, bawa bersama gulungannya yang terikat dengan baik.	GL Pit Service dan Crew Pompa

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
3.	**Penempatan ponton pompa**	Memindahkan Ponton pompa ke *sump* : a. Gunakan Dozer 155A atau D85E untuk menarik ponton dari Pit Stop temporary ke lokasi sump. b. Selama penarikan dari Pit stop temporary ke arah sump lakukan pengawalan dan wajib di informasikan ke pengguna jalan lain melalui radio. c. Posisikan Pompa sedekat mungkin dengan tepi sump dan area harus luas dan keras agar dozer leluasa manuver dan tidak amblas. d. Gunakan excavator (PC 200 atau 300) untuk mendorong pompa dari pinggir sump ke tengah sump e. Posisikan inlet pada air f. Posisikan outlet pompa mengarah ke jalur pembuangan. g. Jarak aman pompa dari tebing minimal 1.5 tinggi tebing	GL Pit Service dan Crew Pompa GL Pit Service dan Crew Pompa
4.	**Pemasangan pipa ke pompa**	Penyambungan inlet pipa HDPE yang telah ter install ke outlet pompa di sump: a. APD tambahan pelampung wajib digunakan selama bekerja di dekat / atas air b. Siapkan alat kerja c. Jika jalur HDPE ada yang melintasi jalan aktif, pastikan HDPE ditanam pada kedalaman minimal 2 meter, dan terpasang rambu jalur perlintasan HDPE d. Luruskan pipa yang akan dipasang dengan outlet pompa untuk memudahkan pemasangan baut. e. Ikatkan tali tambang pada bagian ujung pipa f. Ikatkan ujung tali tambang lain pada bucket g. Posisikan inlet pipa HDPE ke outlet pompa menggunakan chainblock h. Pasang baut pengikat pipa HDPE i. Turunkan pipa yang telah tersambung secara perlahan dan lepas tali pengikat pipa HDPE	GL Pit Service dan Crew Pompa

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		j. Setelah baut pengikat terpasang semua, luruskan pipa HPDE agar pompa yang berada di air bergeser ke titik yang telah ditentukan / titik paling dalam	
5.	**Pelepasan dan penarikan ponton pompa**	Jika air sudah surut dan area sump akan dilakukan aktifitas loading maka pompa perlu di evakuasi a. Siapkan area yang keras dan stabil untuk tempat mendarat kan pompa. b. Tepikan pompa menggunakan tali yang tertambat dan pengaturan pipa HDPE dengan bantuan PC200 / PC300, tarik dan posisikan hingga ke tepi sump. c. Setelah sampai tepi, posisikan outlet pompa dengan pipa HDPE agar mudah dilepas. d. Ikat ujung pipa yang akan dilepas dan sangkutkan ke bucket PC agar saat terlepas tidak menimpa / melenting mengenai personil. e. Setelah seluruh baut pipa HDPE terlepas,angkat dan posisikan ujung pipa agak jauh dari pompa dan lepas tali pengikat. f. Lepas dan naikkan tali pompa ke atas ponton agar saat dilakukan penarikan tidak terlindas. g. Naikkan pompa ke daratan dengan rantai / sling yang di pasang pada ponton kemudian kaitkan ujung sling / rantai di tooth bucket tengah dan tarik hingga ke daratan. h. Setelah sampai di darat lepas i. Gunakan Dozer 155 atau D 85E untuk menarik ponton dari Sump ke pit stop temporary j. Selama penarikan pompa dari sump ke lokasi / pitstop temporary lakukan pengawalan dan wajib di informasikan ke pengguna jalan lain melalui radio	GL Pit Service dan Crew Pompa
6.	**Perawatan ponton pompa**	Pastikan melakukan Pembilasan dengan menggunakan air bersih	Crew Pompa